

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

	Nombre: Universidad Autónoma de Baja California Sur	
	Entidad federativa: Baja California Sur	
	Clave Inst 911: 03MSU0064X	
	<p align="center">RESPONSABLES</p> <table border="1"> <tr> <td> Planeación Nombre: Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez Cargo: Directora de Planeación y Programación Universitaria Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1400 Correo electrónico: agamez@uabcs.mx </td> <td> Obras y Mantenimiento Nombre: Ing. Luis Fernando Avila Alvarez Cargo: Secretario Técnico de Proyectos y Obras de Infraestructura Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1403 Correo electrónico: favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx </td> </tr> </table>	Planeación Nombre: Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez Cargo: Directora de Planeación y Programación Universitaria Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1400 Correo electrónico: agamez@uabcs.mx
Planeación Nombre: Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez Cargo: Directora de Planeación y Programación Universitaria Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1400 Correo electrónico: agamez@uabcs.mx	Obras y Mantenimiento Nombre: Ing. Luis Fernando Avila Alvarez Cargo: Secretario Técnico de Proyectos y Obras de Infraestructura Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1403 Correo electrónico: favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx	

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adicionales y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa	
1	Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz	X					\$ 15,260,591.00	\$ 13,765,053.00	\$ 1,495,538.00	Área de ascenso/descenso	1	266			90.2	01/08/20	30/01/21	Se encuentra en trabajos finales de interconexión de los paneles solares y acabados en la estructura metálica, además de 400 metros cuadrados de pavimentación y el reductor de velocidad.	X						
										Encaminamientos	3	5,265.2													
										Caseta de Vigilancia y sanitarios/cisterna de agua potable de 5,000 lbs	1	31.19													
										pavimentación	1	1512.00													
										TOTAL	6	1809.02													
2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz				X		\$ 3,500,000.00	\$ 70,000.00	\$ 3,430,000.00	Aula	1	45.60			2	07/01/21	30/03/21	A finales de diciembre del año pasado se contrató la obra, mediante la licitación LPO-000000009-072-2020 llevada a cabo por parte del Instituto Sudoccidental de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	X						
										Bloque sanitarios	1	38.9412													
										Áreas comunes	3	907.40													
										Cistema de 10,000 lbs	1	9.00													
										Cerco Perimetral	1	316.68													
										TOTAL	7	1278.68													
							\$18,760,591.00	\$13,835,053.00	\$4,925,538.00																

Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez

Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
octubre-diciembre

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

90.2



Carretera al Sur KM. 5.5 Col. El Mezquillo, C.P. 23080

FOTOS




F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:


Se encuentra en trabajos finales de interconexión de los paneles solares y acabados en la estructura metálica. Además de 400 metros cuadrados de pavimentación y el reductor de velocidad.



F3



F4



F5

Dra. Alba Éritrea Gámez Vázquez

Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

2



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur KM. 5.5 Col. El Mezquitillo, C.P. 23080

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:


A finales de diciembre del año pasado se contrato, por medio de la licitación LPO-00000009-072-2020 llevada a cabo por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)



F3



F4



F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

Ing. Luis Fernando Avila Álvarez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.